

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	DEVAM EDEN YATIRIMLAR										
2	Yatırımcı Kuruluş	Proje Adı	Proje Yer İlçe	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı	Toplam Proje Tutarı	Toplam Yıl Ödeneği	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Durumu
3	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Anamur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	Anamur	2024	2026	382.000.000	70.500.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
4	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Erdemli Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	Erdemli	2024	2024	2.000.000	2.000.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
5	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Tarsus Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	Tarsus	2024	2024	1.500.000	1.500.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
6	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Toroslar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	Toroslar	2024	2024	1.500.000	1.500.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
7	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Tarsus Çamlıyayla Ek Hizmet Binasının Onarımı	Çamlıyayla	2020	2024	535.000	535.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
8	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün Bakım Onarım İşleri	Tarsus	2023	2024	1.006.297	115.892	890.405	0	%99,00	Devam Ediyor
9	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşleri	Yenişehir	2023	2024	172.000.000	105.000.000	66.219.013	88.390.755	%90,00	Devam Ediyor
10	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	06.Bölge Mersin İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi	Akdeniz	2022	2024	50.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
11	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Aksıfat Barajı Sulaması	Silifke	2022	2025	4.500.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
12	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Aksıfat Barajı Sulaması Proje Yapımı	Silifke	2017	2024	19.115.640	500.000	18.159.858	0	%95,00	Devam Ediyor
13	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Alaköprü Barajı Kesin Kabul Eksikliklerinin Tamamlanması	Anamur	2021	2024	54.687.337	5.000.000	44.124.988	2.507.687	%86,00	Devam Ediyor
14	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Anamur Anıtlı Barajı	Anamur	2024	2027	2.000.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
15	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Anamur Anıtlı Barajı Sulaması	Anamur	2024	2027	500.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
16	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Sulaması Proje Yapımı	Tarsus	2017	2024	30.000.000	513.761	27.140.720	365.888	%90,00	Devam Ediyor
17	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Değirmençay Barajı	Mezitli	2017	2026	2.016.446.738	67.600.100	828.585.377	51.688.000	%45,00	Devam Ediyor
18	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mezitli Kargasekmez Göleti)	Mezitli	2016	2024	7.506.686	0	4.685.180	0	%80,00	Devam Ediyor
19	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Gelemiş "Aşağıköşerli" Göleti ve Sulaması)	Mut	2016	2024	7.506.686	0	4.685.180	0	%80,00	Devam Ediyor
20	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Narlıdere Göleti ve Sulaması)	Mut	2016	2024	7.506.686	0	4.685.180	0	%80,00	Devam Ediyor
21	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Tarsus Kurtçukuru Göleti ve Sulaması)	Tarsus	2016	2024	7.506.686	0	4.685.180	0	%80,00	Devam Ediyor
22	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Gülnar Delikkaya Göleti)	Gülnar	2017	2024	2.944.898	0	1.404.214	0	%65,00	Devam Ediyor
23	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Altınlı Göleti)	Toroslar	2017	2024	2.944.898	0	1.404.214	0	%65,00	Devam Ediyor
24	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Ayvagediği Eğrikaya Göleti)	Toroslar	2017	2024	2.944.898	0	1.404.214	0	%65,00	Devam Ediyor
25	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Çelebili Göleti)	Toroslar	2017	2024	2.944.898	0	1.404.214	0	%65,00	Devam Ediyor
26	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Evrenli Göleti)	Toroslar	2017	2024	2.944.898	0	1.404.214	0	%65,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
27	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Kızıldere Göleti)	Toroslar	2017	2024	2.944.898	0	1.404.214	0	%65,00	Devam Ediyor
28	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Çamlıyayla Çatak Göleti)	Çamlıyayla	2022	2024	3.982.950	353.197	0	353.196	%35,00	Devam Ediyor
29	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Mut Güme Göleti)	Mut	2022	2024	2.410.155	0	0	0	%0,00	Tasfiye Edildi
30	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Tarsus Tanışman Göleti)	Tarsus	2022	2024	2.410.155	0	0	0	%0,00	Tasfiye Edildi
31	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Toroslar Deliçay Göleti)	Toroslar	2022	2024	3.982.950	353.197	0	353.196	%35,00	Devam Ediyor
32	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin İli Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin Alınması	Akdeniz	2022	2024	25.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
33	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Erdemli Karakız Göletinin Eksikliklerinin Tamamlanması	Erdemli	2023	2025	90.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
34	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Erdemli Kösbucağı Göletinin Eksikliklerinin Tamamlanması	Erdemli	2022	2024	90.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
35	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Tarsus Çavuşlu, Toroslar Evcili Değirmendere Göletlerinin Eksikliklerinin Tamamlanması İkmali	Tarsus, Toroslar	2024	2025	125.099.176	2	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
36	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Alaköprü Sulaması İkmali	Anamur	2020	2025	1.797.019.470	332.999.999	1.148.090.541	303.247.824	%91,00	Devam Ediyor
37	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Ortaköy Deresi Islahı 2.Kısım	Anamur	2024	2026	250.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
38	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Ortaköy Mahallesi Kumlugeçit Deresi 2.Kısım	Anamur	2024	2026	100.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
39	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Yenikaş Sulamaları Proje Yapımı	Aydıncık	2022	2024	1.444.483	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
40	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Berdan Barajı Sulaması Yenileme Proje Mühendislik Hizmetleri İşi	Tarsus	2023	2025	20.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
41	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Bozyazı Barajı Sulaması Proje Yapımı	Bozyazı	2024	2026	5.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
42	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Sini Çayı Islahı 1.Kısım	Bozyazı	2017	2025	136.741.862	2	24.542.939	0	%18,00	Devam Ediyor
43	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Değnek Göleti Sulaması Eksikliklerinin Tamamlanması (Nami Hesabına)	Toroslar	2021	2024	68.019.286	7.140.000	59.109.483	821.270	%99,00	Devam Ediyor
44	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Güzeloluk Göleti İkmali	Erdemli	2022	2026	173.613.689	2	0	0	%0,00	Devam Ediyor
45	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Gilindires Barajı Planlama Raporu Yapımı İşi	Aydıncık	2022	2024	11.000.000	2	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
46	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Kurbağa Örtülü Yüs Sulaması	Gülınar	2024	2027	75.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
47	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Sipahili Barajı Sulaması Proje Yapımı	Gülınar	2016	2024	8.477.404	26.000	6.358.053	0	%75,00	Devam Ediyor
48	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Tozkovan (Işıklı) Yüs Sulaması	Gülınar	2022	2024	75.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
49	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Efrenk Çayı 3.Kısım	Toroslar	2018	2024	177.500.000	45.718.010	131.415.417	44.219.250	%97,00	Devam Ediyor
50	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Efrenk Çayı 4.Kısım	Toroslar	2024	2026	300.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
51	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Teknecik Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü	Aydıncık	2024	2027	75.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
52	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Bozyazı ve Aydıncık Gilindre Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama Raporu	Bozyazı, Aydıncık	2016	2024	9.990.072	2	9.290.767	0	%95,00	Devam Ediyor
53	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Çeşmeli Deresi ve Yankolları Taşkın ve Rusubat Kontrolü	Mezitli	2024	2026	300.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
54	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Deliçay Deresi 2.Kısım	Akdeniz	2017	2024	237.885.391	2	44.400.037	0	%18,00	Devam Ediyor
55	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Aydınoğlu, Gökçetaş ve Işıklar Küçük Gölet ve Yüs Sulamaları	Mut	2017	2024	176.361.632	5.000.000	165.301.973	878.635	%94,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
56	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Beci Deresi Islahı İkmali	Mut	2022	2024	75.000.000	1	0	0	%92,00	İhale Aşamasında
57	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Çamlıca Yüs Sulaması	Mut	2023	2025	58.233.996	34.932.710	0	34.537.510	%72,00	Devam Ediyor
58	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Dereköy Yüs Sulaması	Mut	2022	2025	75.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
59	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Esençay, Gençali, Geçimli ve Kayaönü Küçük Gölet ve Yüs Sulamaları	Mut	2017	2025	94.111.394	20.000.000	52.736.384	8.807.307	%67,00	Devam Ediyor
60	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Işıklar Yüs Sulaması İkmali	Mut	2022	2024	75.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
61	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Kurtsuyu Sulaması İkmali	Mut	2021	2025	147.380.287	18.021.989	0	7.948.525	%68,00	Devam Ediyor
62	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Sarıkavak (Kürkçü) Yüs Sulaması	Mut	2024	2026	75.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
63	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Sarıkavak (Kürkçü), Yıldızköy Topluca, Yukarköseli ve Yeşilyurt (Sinabiç) Küçük Gölet ve Yüs Sulamaları	Mut	2018	2024	127.482.243	12.000.000	110.318.233	9.130.821	%93,00	Devam Ediyor
64	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Tekeli Yüs Sulaması	Mut	2024	2027	250.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
65	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Yalnızcağ Göleti Sulaması	Mut	2023	2025	250.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
66	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Yıldızköy Topluca Yüs Sulaması	Mut	2024	2026	15.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
67	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması	Tarsus	2022	2024	800.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
68	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması Proje Yapımı	Tarsus	2017	2024	5.245.260	500.000	4.329.252	0	%86,00	Devam Ediyor
69	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Pamukluk Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi	Tarsus	2023	2025	2.000.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
70	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı	Akdeniz, Tarsus, Toroslar, Yenişehir	2023	2025	4.603.007.809	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
71	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	İmamuşağı Küçük Gölet ve Yüs Sulaması İkmali	Silifke	2022	2024	75.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
72	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Nasrullah Küçük Gölet ve Yüs Sulaması İkmali	Silifke	2022	2024	75.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
73	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Yeşilovacık Şehitler Deresi Islahı	Silifke	2022	2024	160.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
74	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Sorgun Barajı Sulaması İkmali	Erdemli	2024	2027	3.656.447.100	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
75	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Ardıçlı Yüs Sulaması İkmali (Nami Hesabına)	Tarsus	2024	2026	19.262.154	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
76	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Athlar Yüs Sulaması	Toroslar	2022	2024	80.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
77	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Evrenli Mahallesi Kuru Dere Islahı	Toroslar	2022	2025	7.956.185	5.000.000	0	2.067.477	%0,00	Devam Ediyor
78	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Öksüz ve Tahtaköprü Dereleri	Yenişehir	2019	2024	131.606.046	6.488.047	122.827.460	6.487.650	%99,00	Devam Ediyor
79	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Öksüz ve Tahtaköprü Dereleri 2. Kısım	Yenişehir	2024	2026	350.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
80	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Çavuşlu ve Yalınayak Dereleri Islahı	Toroslar	2019	2024	142.226.724	1.500.000	106.648.325	1.499.713	%76,00	Devam Ediyor
81	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Demirören Göleti İkmali	Anamur	2024	2026	350.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
82	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Demirören Göleti Sulaması	Anamur	2024	2026	50.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
83	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Aydıncık Göleti Sulaması İkmali	Aydıncık	2021	2024	65.459.757	12.958.721	52.501.036	3.539.594	%90,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
84	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Aydıncık Göleti ve Sulaması İkmali	Aydıncık	2019	2024	168.010.963	2	158.466.429	0	%95,00	Devam Ediyor
85	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Pembecik Mahallesi Değirmen Deresi ve Yan Kolları (Arap, Dökecek, Çağıl) Islahı	Aydıncık	2022	2024	70.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
86	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Bozyazı Barajı Proje Yapımı	Bozyazı	2024	2026	40.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
87	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Avgadı Aydıncık Göleti Sulaması İkmali	Erdemli	2024	2025	75.643.819	41.465.577	0	17.783.280	%0,00	Devam Ediyor
88	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Çiftedınar Barajı Proje Yapımı	Erdemli	2022	2025	40.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
89	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mandıra Deresi Islahı	Erdemli	2022	2024	70.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
90	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Karacaođlan Göleti	Erdemli	2018	2024	147.359.992	15.715.753	45.433.641	9.633.834	%39,00	Devam Ediyor
91	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Kargıcak Göleti	Erdemli	2021	2026	319.385.547	2.000.000	1.292.900	2.000.000	%1,00	Devam Ediyor
92	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mühlü Göleti	Erdemli	2023	2025	140.000.000	1.000.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
93	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mühlü Göleti Sulaması	Erdemli	2023	2025	95.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
94	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Üçtepe Göleti Geçirimsizlik Koruma Tedbirlerinin Alınması	Erdemli	2021	2024	59.633.874	2	31.760.082	0	%80,00	Devam Ediyor
95	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önlenmesi	Silifke	2017	2025	372.855.997	11.500.000	119.940.609	1.499.730	%44,00	Devam Ediyor
96	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Sipahili Barajı Proje Yapımı	Gülınar	2016	2024	25.408.013	1	18.757.532	0	%74,00	Devam Ediyor
97	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Üçoluk Göleti	Gülınar	2022	2024	120.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
98	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Kuskan Mahallesi Çıtrık ve Kuru Dere (İğde Deresi) Islahı 1. Kısım	Gülınar	2022	2024	50.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
99	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Fındıkıpınarı Göleti ve Sulaması	Mezitli	2016	2025	332.233.806	0	77.401.900	0	%56,00	Devam Ediyor
100	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Fındıkıpınarı Mahallesi Fındıkıpınarı Deresi Islahı	Mezitli	2022	2024	40.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
101	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Bozdođan Göleti	Mut	2020	2025	103.418.482	2.029.162	11.512.983	2.029.157	%20,00	Devam Ediyor
102	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Kadıkızı Göleti	Mut	2022	2024	120.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
103	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Kurtsuyu Deresi Islahı	Mut	2016	2024	41.719.240	9.519.932	32.199.308	0	%77,00	Devam Ediyor
104	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Pirinçsuyu Deresi Islahı İkmali	Mut	2022	2024	90.000.000	1	0	0	%78,00	İhale Aşamasında
105	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Yalnızcağ Göleti	Mut	2023	2025	270.000.000	1.000.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
106	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Pamukluk Barajı Sulaması İkmali 2.Kısım	Akdeniz, Tarsus, Toroslar, Yenişehir	2023	2030	4.068.767.508	129.997.999	146.726.803	129.997.923	%10,00	Devam Ediyor
107	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Akarçeşme Yüs Sulaması	Tarsus	2024	2027	250.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
108	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Karaevli Göleti ve Sulaması İkmali	Tarsus	2017	2025	469.771.536	115.000.000	298.211.296	112.196.788	%89,00	Devam Ediyor
109	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Sepetçi Deresi 2.Kısım	Tarsus	2023	2025	72.039.002	17.466.681	4.608.048	17.466.679	%33,00	Devam Ediyor
110	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Efrenk Barajı Proje Yapımı	Toroslar	2022	2024	40.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
111	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Yüksekoluk Göleti İkmali	Toroslar	2022	2024	146.953.484	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
112	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Yüksekölkol Göleti Sulaması	Toroslar	2022	2024	90.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
113	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Erçel Değirmençay Barajı Sulaması	Mezitli	2021	2027	1.400.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
114	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mut ve Kayraktepe Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Elektrik Üretim Lisansına Esas İzinlerin Alınmasına Yönelik Yapılacak Hazırlık Çalışmaları	Mut, Silifke	2020	2024	42.622.949	2	26.852.458	0	%70,00	Devam Ediyor
115	Emniyet Müdürlüğü	Mersin Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalışması	Mezitli	2020	2024	0	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
116	Emniyet Müdürlüğü	Mersin Mezitli Tece Şehit Fırat Palamut Pma ve Ek Toroslar Şehit Burak Yıldız Pma İkmal Yapım İşi	Mezitli	2021	2025	46.486.598	39.513.000	1.486.597	21.921.512	%57,00	Devam Ediyor
117	Emniyet Müdürlüğü	Mersin Silifke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Silifke	2021	2024	11.500.000	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
118	Emniyet Müdürlüğü	Mersin T.S.O Mağzalar Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Etüt-Proje Çalışması	Akdeniz	2021	2024	0	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
119	Emniyet Müdürlüğü	Mersin Yenişehir Polisevi Hizmet Binası Yapım İşi	Yenişehir	2019	2024	95.835.586	8.451.251	87.384.335	8.451.251	%99,00	Devam Ediyor
120	Emniyet Müdürlüğü	Mersin Yenişehir Şehit Resul Polat 50. Yıl Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalışması	Yenişehir	2018	2024	64.900	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
121	Emniyet Müdürlüğü	Toroslar Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi	Toroslar	2019	2024	5.808.457	1.716.217	3.987.879	1.716.217	%99,00	Devam Ediyor
122	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	Mersin Akdeniz Gençlik Merkezi Yapım İşi	Akdeniz	2023	2024	46.344.249	32.868.600	13.475.649	0	%50,00	Devam Ediyor
123	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	Mersin Toroslar Spor Salonu Yapım İşi	Toroslar	2022	2024	18.885.343	342.509	18.542.834	342.509	%98,00	Devam Ediyor
124	İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü	Gülner İçmesuyu İnşaatı	Gülner	2017	2024	83.094.435	38.810.697	44.283.738	34.668.629	%98,00	Devam Ediyor
125	Jandarma Komutanlığı	Mersin-Anamur-Ören J.Krk.K.Lığı Yeni Hizmet Binası ve Tesisleri Etüt-Proje Hazırlanması	Anamur	2024	2024	718.800	718.800	0	0	%0,00	Devam Ediyor
126	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli-Silifke Yolu Km:21+500-41+500 (Çeşmeli Oto.Bağ.-Kocahasanlı) ve (Km:41+500-82+800) Arası (İkmal)	Erdemli	2017	2024	1.714.000.000	80.000.000	1.330.045.461	59.197.509	%84,00	Devam Ediyor
127	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl. Hd. Yolu Muhtelif Kesimlerdeki Heyelan İslahı Yapım İşi	Anamur	2022	2024	65.600.000	24.000.000	41.368.039	14.444.965	%90,00	Devam Ediyor
128	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd.Yolu Km:125+050-158+780 Toprak İslahı, Sanat Yapıları, Üstyapı, Tünel ve Elektromekanik İslahı (İkmal)	Silifke, Aydıncık, Gülner	2013	2024	1.974.000.000	36.647.000	1.937.352.770	5.499.867	%99,00	Devam Ediyor
129	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli - Silifke - Taşucu - 13. Bölge Hududu Yolu Km: 233+250 ~ 244+647 (Melleç-Kaledran) Arası Kesiminin Yapım İşi	Anamur	2022	2024	14.584.116.421	461.340.000	99.084.728	90.991.138	%1,00	Devam Ediyor
130	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (1. Kısım) Yolu Km:0+000-16+700 Kesiminin Yapım İşi	Silifke	2017	2025	6.339.800.000	448.752.326	3.014.581.188	270.499.999	%56,00	Devam Ediyor
131	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (2. Kısım) Yolu Km:16+700-69+850 Kesiminin Yapım İşi	Silifke, Mut	2016	2025	5.472.600.000	7.394.031	2.878.376.650	0	%57,00	Devam Ediyor
132	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Silifke-Mut -3. Bl. Hududu Yolu Km:12+100-12+500 Kesimi Heyelan İslahı Yapım İşi	Silifke	2021	2024	930.900.000	193.853.643	248.049.388	42.000.000	%29,00	Devam Ediyor
133	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Çukurova Havalimanı Bağlantı Yolu	Tarsus	2017	2024	4.028.000.000	370.000.000	3.322.502.426	363.199.997	%93,00	Devam Ediyor
134	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Çukurova Bölgesel Havalimanı Yolu (İkmal)	Tarsus	2024	2024	180.300.000	56.199.999	0	56.199.999	%34,00	İhale Aşamasında
135	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	(Mersin - Tarsus Otoyol) Ayr. - Mersin O.S.B. Bağlantı Kavşağı	Tarsus	2021	2024	204.370.721	216.000	204.154.661	0	%98,00	Devam Ediyor
136	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	(Mersin-Tarsus Otoyol)Ayr- Mersin Osb Otoyol Bağlantı Yolu	Tarsus	2019	2025	2.525.700.000	259.784.000	578.692.693	240.911.991	%37,00	Devam Ediyor
137	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Altınoroz Viyadüğü İle Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Bsk Yapım İşi	Silifke	2022	2024	738.000.000	152.680.953	585.319.047	119.694.313	%97,00	Devam Ediyor
138	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Çeşmeli-Mersin-Tarsus ve Tarsus-Pozantı Otoyolunda Muhtelif Kesimlerin Üstyapı Onarım İşi	Tarsus	2014	2024	902.500.000	3.600.000	726.009.753	0	%82,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
139	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Çeşmeli-Mersin-Tarsus, Tarsus-Pozantı Otoyolu İle TAG Otoyolunun Tarsus Doğu Kavşağı-Adana Kuzey Kavşağı Arasında Muhtelif Kesimlerinin Onarımı	Tarsus	2023	2026	3.485.784.615	25.000.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
140	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Mersin -Gözne Yolunun Km:8+000-27+000 Arasındaki "Toprak İşleri, Sanat Yapıları,Köprü ve BSK'lı Üstyapı İşleri (IKMAL) İnşaatı Yapım İşi	Toroslar	2018	2024	456.456.560	115.000	456.196.210	0	%97,00	Devam Ediyor
141	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Gözne II Yolu Km:1+215 Mezarlık-1 ve Km:2+150 Mezarlık-2 Kavşakları	Toroslar	2017	2024	699.100.000	44.885.000	318.196.257	0	%48,00	Devam Ediyor
142	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Anamur-Kazancı Yolu Km:0+000-13+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Plentmiks Alttemel,Plentmiks Temel,Bsk) İnşaatı Yapım İşi	Anamur	2017	2024	363.300.000	126.000.000	141.449.470	0	%42,00	Devam Ediyor
143	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	(Silifke-Mut)Ayr.-Gülнар Yolu	Gülнар, Silifke	2013	2024	280.200.000	240.510	279.803.443	0	%100,00	Devam Ediyor
144	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	(Silifke-Mut) Ayr.-Gülнар Yolu (İkmal)	Gülнар, Silifke	2020	2025	1.512.900.000	113.290.000	772.852.256	20.400.000	%51,00	Devam Ediyor
145	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	(Silifke-Mut) Ayr -Gülнар-Aydıncık Yolu (Gülнар-Aydıncık Arası) Km:0+000-15+679,35 G/16+670,64 İ 31+832,69	Gülнар, Aydıncık	2014	2024	1.001.700.000	327.089	962.159.201	0	%96,00	Devam Ediyor
146	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Gülнар-Mut II Yolu Km:0+000-37+253,277 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşleri İnşaatı Yapım İşi.	Gülнар, Mut	2017	2025	2.056.100.000	36.142.401	770.615.204	24.550.000	%42,00	Devam Ediyor
147	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Tarsus Çamlıyayla Yolu	Tarsus, Çamlıyayla	2017	2024	1.311.800.000	210.000.000	992.822.010	17.900.000	%80,00	Devam Ediyor
148	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13.BI.Hd. Yolu Km:82+885-121+835 Arası (Silifke-Yeşilovacık Arası) Toprak İşl., Sanat Yapıları ve BSK'lı Üstyapı	Silifke	2017	2026	868.000.000	5.000.000	326.675.618	4.126.998	%41,00	Devam Ediyor
149	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Tarsus Çamlıyayla Yolu (İkmal)	Tarsus, Çamlıyayla	2020	2025	1.065.300.000	0	508.250.205	0	%47,00	Devam Ediyor
150	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Tarsus-Pozantı Devlet Yolu	Tarsus	2023	2024	46.700.000	23.268.381	17.060.366	23.268.381	%92,00	Devam Ediyor
151	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Tarsus-Pozantı Devlet Yolu (İkmal)	Tarsus	2024	2024	75.000.000	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
152	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Tarsus Turizm Merkezi Yolu Km:0+000-15+000 Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları, Köprü ve BSK İnşaatı Yapım İşi	Tarsus	2011	2024	856.200.000	30.000.000	655.643.950	0	%78,00	Devam Ediyor
153	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli-Güzeloluk II Yolu Km:0+000-31+437 Arasındaki "Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK'lı Üstyapı İşleri Yapım İşi	Erdemli	2017	2025	811.500.000	182.999.997	497.490.094	182.999.997	%87,00	Devam Ediyor
154	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	(Mersin-Gözne)Ayr.-Arslanköy	Toroslar	2024	2026	1.003.413.295	1.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
155	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Tarsus-Pozantı Devlet Yolu	Tarsus	2024	2026	2.684.149.050	1.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
156	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Otoyol Bağlantı Yolu Ayr.-Fındıkpınarı	Mezitli	2024	2026	766.054.660	1.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
157	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Gülнар-3.BI.Hd. Yolu	Gülнар	2024	2026	1.043.904.756	1.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
158	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	(Silifke-Kırobası)Ayr.-Uzuncaburç Yolu	Silifke	2024	2026	213.253.054	1.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
159	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Silifke-Taşucu-Yeşilovacık Yolu Km:0+000-9+270 İle-93+312-121+835 Arası	Silifke	1998	2024	4.620.020.530	0	4.390.305.945	0	%96,00	Devam Ediyor
160	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	(Tarsus-Adana)Ayr.-Tuzla-(Adana-Karataş)Ayr.	Tarsus	2024	2026	1.129.139.724	5.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
161	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	2024 Yılı Diğer Harcamalar	İl Geneli	2024	2024	1.242.658.646	1.242.658.646	0	1.242.658.646	%100,00	Devam Ediyor
162	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli-Silifke-Taşucu-13.BI.Hd. Yolu'nun Km:125+050-153+560 (Yeşilovacık-Aydıncık) Kesiminin Yapım İşi	Aydıncık, Gülнар, Silifke	2017	2024	10.254.700.000	763.800.000	6.722.363.999	281.039.962	%71,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
163	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl. Hd.Yolu (Aydıncık-Gözce Arası) Km:153+000-162+333,826 (G) /170+850 (İ) ve Km:176+855-178+158 Kesimleri İkmal Yapım İşi	Aydıncık	2024	2025	10.449.300.000	41.519.994	0	41.519.994	%1,00	Devam Ediyor
164	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl. Hd. Yolu Km:158+780- 170 +770 İle 172+600-178+158,416 Toprak İşi. Sanat Yapıları, Tünel, Köprü ve BSK Üstyapı Yapım İşi	Aydıncık	2016	2024	5.726.800.000	21.696.281	4.058.918.326	0	%76,00	Devam Ediyor
165	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Erdemli-Silifke-Taşucu-13. Bölge Hududu Yolu Limankalesi Tüneli ve (T6-T7-T8) Tünelleri Elektrik, Elektromekanik Sistemlerinin Yapım İşi	Aydıncık	2021	2024	415.800.000	34.835.766	380.964.234	21.247.000	%97,00	Devam Ediyor
166	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Aydıncık-Anamur Yolu (Km:178+158-192+444 ve Km:201+022-205+085 Arası)	Aydıncık, Bozyazı	2016	2024	770.000.000	0	155.781.545	0	%20,00	Devam Ediyor
167	Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Akdeniz Halk Kütüphanesi Bakım ve Onarım İşi ve Tefrişat Alımı	Akdeniz	2024	2024	0	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
168	Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Arkeolojik Kazı Çalışmaları Kapsamında Yapılan Alımlar	Anamur, Mezitli, Erdemli, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Toroslar	2024	2024	13.420.000	13.420.000	0	5.817.111	%50,00	Devam Ediyor
169	Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Mersin Kültür Merkezi Hizmet Binasının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrikve Mekanik Projelerinin Hazırlanması İşi	Akdeniz	2023	2024	8.645.731	8.645.731	0	3.599.456	%80,00	Devam Ediyor
170	Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Narlıkuyu-Akyar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İmar Planları Halihazır Harita ve Jeoteknik Raporu Hazırlanması İşi	Silifke	2020	2024	135.224	81.131	54.093	0	%90,00	Devam Ediyor
171	Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Silifke Alevi Kültür Derneği Cemevi Bakım Onarım İşi	Silifke	2024	2024	2.976.000	2.976.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
172	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Bilimsel Araştırma	Yenişehir	2024	2024	9.260.000	9.260.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
173	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Deney Hayvanları Laboratuvarı	Yenişehir	2021	2025	18.000.000	1.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
174	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Dijital Hastane	Yenişehir	2023	2026	38.735.000	24.000.000	0	8.735.280	%0,00	Devam Ediyor
175	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Etüd Proje	Yenişehir	2024	2024	123.600	123.600	0	0	%0,00	Devam Ediyor
176	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	İlahiyat Fakültesi	Yenişehir	2024	2026	9.000.000	4.000.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
177	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Kampüs Altyapısı	Yenişehir	2020	2024	33.783.000	13.776.400	17.824.353	9.388.255	%68,00	Devam Ediyor
178	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	Yenişehir	2024	2024	9.000.000	9.000.000	0	6.057.500	%0,00	Devam Ediyor
179	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Muhtelif İşler 2 (Makine Teç., Bakım Onarım)	Yenişehir	2024	2024	212.199.163	212.199.163	0	92.449.914	%0,00	Devam Ediyor
180	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Muhtelif İşler-1	Yenişehir	2024	2024	35.660.900	35.660.900	0	11.956.571	%0,00	Devam Ediyor
181	Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Yayın Alımı	Yenişehir	2024	2024	7.920.000	7.920.000	0	4.099.546	%0,00	Devam Ediyor
182	Milli Eğitim Müdürlüğü	24 Kasım İlkokulu (Yık-Yap)	Yenişehir	2024	2025	104.841.820	95.807.982	0	95.807.982	%62,00	Devam Ediyor
183	Milli Eğitim Müdürlüğü	Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi	Tarsus	2023	2025	272.745.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
184	Milli Eğitim Müdürlüğü	Akdeniz Fatih İlkokulu	Akdeniz	2022	2024	83.515.681	73.665.917	0	73.665.917	%81,00	Devam Ediyor
185	Milli Eğitim Müdürlüğü	Akdeniz Gazipaşa İlkokulu (Yık-Yap)	Akdeniz	2023	2024	85.817.860	67.067.520	0	67.067.520	%65,00	Devam Ediyor
186	Milli Eğitim Müdürlüğü	Akdeniz Nacarlı Anaokulu	Akdeniz	2023	2024	30.447.765	30.354.986	92.779	30.354.986	%95,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
187	Milli Eğitim Müdürlüğü	Akdeniz Zeytinli Bahçe Anaokulu	Akdeniz	2024	2024	29.081.593	29.081.593	0	29.081.593	%90,00	Devam Ediyor
188	Milli Eğitim Müdürlüğü	Atatürk Anadolu Lisesi + Spor Salonu	Akdeniz	2023	2025	315.585.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
189	Milli Eğitim Müdürlüğü	Aydıncık Ortaokulu (Yık-Yap)	Aydıncık	2023	2024	87.732.000	41.947.926	0	41.947.926	%38,00	Devam Ediyor
190	Milli Eğitim Müdürlüğü	Ayhan Bozpinar Anadolu Lisesi	Tarsus	2024	2025	212.400.000	74.094.990	0	74.094.990	%50,00	Devam Ediyor
191	Milli Eğitim Müdürlüğü	Ayşe Mirici Anaokulu	Tarsus	2023	2024	12.000.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor
192	Milli Eğitim Müdürlüğü	Borsa İstanbul İlkokulu Bahçesine Yapılacak Prefabrik İlkokul	Tarsus	2023	2024	19.700.000	0	0	0	%90,00	Devam Ediyor
193	Milli Eğitim Müdürlüğü	Dumlupınar Hürriyet İlkokulu (Yık-Yap)	Tarsus	2024	2025	85.668.000	19.130.284	0	19.130.284	%30,00	Devam Ediyor
194	Milli Eğitim Müdürlüğü	Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi	Erdemli	2024	2025	102.517.220	90.358.046	0	90.358.046	%69,00	Devam Ediyor
195	Milli Eğitim Müdürlüğü	Erdemli Özel Eğitim Anaokulu	Erdemli	2023	2024	41.752.635	17.540.550	24.212.086	17.540.550	%95,00	Devam Ediyor
196	Milli Eğitim Müdürlüğü	Erdemli Tömük Anaokulu	Erdemli	2023	2024	27.466.667	0	0	0	%25,00	Devam Ediyor
197	Milli Eğitim Müdürlüğü	Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Erdemli	2023	2025	272.745.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
198	Milli Eğitim Müdürlüğü	Fatih Anadolu Lisesi	Tarsus	2024	2025	136.585.000	66.643.382	0	66.643.382	%47,00	Devam Ediyor
199	Milli Eğitim Müdürlüğü	Firuze Gürüz Anadolu Lisesi	Yenişehir	2024	2025	185.040.000	0	0	0	%10,00	Devam Ediyor
200	Milli Eğitim Müdürlüğü	Fuat Sezgin Anadolu Lisesi	Yenişehir	2023	2025	272.745.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
201	Milli Eğitim Müdürlüğü	Gazi Anadolu Lisesi + Spor Salonu	Akdeniz	2023	2025	170.288.293	72.596.907	0	72.596.907	%33,00	Devam Ediyor
202	Milli Eğitim Müdürlüğü	Gökçebelen Anaokulu	Yenişehir	2023	2024	8.000.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor
203	Milli Eğitim Müdürlüğü	İbrahim Kozacıoğlu Ortaokul (Yık-Yap)	Tarsus	2024	2025	73.826.700	41.429.692	0	41.429.692	%50,00	Devam Ediyor
204	Milli Eğitim Müdürlüğü	Kalburcu İlkokulu Prefabrik	Tarsus	2023	2024	19.700.000	0	0	0	%90,00	Devam Ediyor
205	Milli Eğitim Müdürlüğü	Kazım Yaprak İlkokulu (Yık-Yap)	Mut	2023	2024	57.336.000	56.340.461	0	56.340.461	%55,00	Devam Ediyor
206	Milli Eğitim Müdürlüğü	Kemalpaşa Anaokulu	Tarsus	2022	2024	64.350.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
207	Milli Eğitim Müdürlüğü	Kemalpaşa İlkokulu Prefabrik	Tarsus	2023	2024	19.700.000	0	0	0	%70,00	Devam Ediyor
208	Milli Eğitim Müdürlüğü	Lütfiye Benli Anaokulu	Tarsus	2023	2024	8.000.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor
209	Milli Eğitim Müdürlüğü	Mersin Mtal + 4 Atölye	Akdeniz	2023	2025	587.745.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
210	Milli Eğitim Müdürlüğü	Mezitli Belediye İlkokulu (Yık-Yap)	Mezitli	2023	2024	284.220.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
211	Milli Eğitim Müdürlüğü	Mezitli Özel Eğitim Anaokulu	Mezitli	2023	2024	45.562.925	33.111.169	12.451.757	33.111.169	%83,00	Devam Ediyor
212	Milli Eğitim Müdürlüğü	Mustafa Kemal Anadolu Lisesi	Tarsus	2024	2025	148.444.000	110.246.926	0	110.246.926	%61,00	Devam Ediyor
213	Milli Eğitim Müdürlüğü	Namık Kemal İlkokulu	Tarsus	2023	2024	47.058.793	36.851.060	10.207.734	36.851.060	%95,00	Devam Ediyor
214	Milli Eğitim Müdürlüğü	Nazire Altunel Spor Salonu Prefabrik	Tarsus	2023	2024	3.000.000	0	0	0	%50,00	Devam Ediyor
215	Milli Eğitim Müdürlüğü	Seçuklar Anaokulu	Toroslar	2023	2024	12.000.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
216	Milli Eğitim Müdürlüğü	Silifke Frit Mukaddem Anaokulu	Silifke	2023	2024	20.600.000	0	0	0	%25,00	Devam Ediyor
217	Milli Eğitim Müdürlüğü	Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi	Tarsus	2023	2025	272.745.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
218	Milli Eğitim Müdürlüğü	Şehit Hasan Kuş İlkokulu (Yık-Yap)	Anamur	2023	2024	91.391.000	67.205.251	0	67.205.251	%60,00	Devam Ediyor
219	Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Atatürk Anadolu Lisesi	Tarsus	2023	2025	272.745.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
220	Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Frit Anaokulu (4735 Ada 1 Parsel)	Tarsus	2023	2024	12.000.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor
221	Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Kemalpaşa Frit Anaokulu	Tarsus	2023	2024	27.466.667	0	0	0	%10,00	Devam Ediyor
222	Milli Eğitim Müdürlüğü	Tece İlkokulu	Mezitli	2024	2025	105.132.233	52.692.520	0	52.692.520	%45,00	Devam Ediyor
223	Milli Eğitim Müdürlüğü	Tekmen Ortaokulu (Yık-Yap)	Bozyazı	2023	2024	58.383.959	52.031.994	6.351.965	52.031.994	%75,00	Devam Ediyor
224	Milli Eğitim Müdürlüğü	Toroslar Çavuşlu Frit Anaokulu	Toroslar	2023	2024	27.466.667	0	0	0	%25,00	Devam Ediyor
225	Milli Eğitim Müdürlüğü	Toroslar Mevlana Ortaokulu	Toroslar	2024	2025	86.966.000	49.228.358	0	49.228.358	%30,00	Devam Ediyor
226	Milli Eğitim Müdürlüğü	Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesi	Tarsus	2023	2025	185.040.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
227	Milli Eğitim Müdürlüğü	Yenişehir Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu	Yenişehir	2023	2024	180.900.000	0	0	0	%10,00	Devam Ediyor
228	Milli Eğitim Müdürlüğü	Yenitaşkent Yusuf Bayık İlkokulu (Yık-Yap)	Akdeniz	2024	2025	73.632.000	42.377.566	0	42.377.566	%52,00	Devam Ediyor
229	Milli Eğitim Müdürlüğü	Zübeyde Hanım Anaokulu	Toroslar	2023	2024	12.000.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor
230	Milli Eğitim Müdürlüğü	Zühtü Günıştı Anadolu Lisesi	Tarsus	2023	2025	272.745.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
231	Milli Eğitim Müdürlüğü	Zühtü Günıştı Anadolu Lisesine Yapılacak Olan Prefabrik Ortaokul	Tarsus	2023	2024	19.700.000	0	0	0	%90,00	Devam Ediyor
232	Müftülük	Mersin İl Müftülüğü Yerleşkesi	Yenişehir	2021	2025	182.900.000	50.000.000	61.757.503	22.336.603	%45,00	Devam Ediyor
233	Müftülük	Korcak Mahalle Camii	Çamlıyayla	2018	2025	1.500.000					Devam Ediyor
234	Müftülük	Osmanlı Camii	Erdemli	2018	2024	80.000.000					Devam Ediyor
235	Müftülük	Tapureli Mh. Bozalan Camii	Erdemli	2018	2024	25.000.000					Devam Ediyor
236	Müftülük	Sıraç Mh. Kur'an Kursu	Erdemli	2022	2024	3.000.000					Devam Ediyor
237	Müftülük	Sarıkaya Mh. Merkez Camii	Erdemli	2018	2024	30.000.000					Devam Ediyor
238	Müftülük	Kuyuldam Camii	Erdemli	2022	2024	35.000.000					Devam Ediyor
239	Müftülük	Sarıkaya Mh. Yeni Camii	Erdemli	2017	2024	30.000.000					Devam Ediyor
240	Müftülük	Güneyli Mh. Sultanalanı Camii	Erdemli	2022	2024	25.000.000					Devam Ediyor
241	Müftülük	Güneyli Mh. Kur'an Kursu	Erdemli	2022	2024	25.000.000					Devam Ediyor
242	Müftülük	Akdeniz Mah. Kamışlar sok. 4-6 Yaş Kuran Kursu	Erdemli	2023	2024	10.000.000					Devam Ediyor
243	Müftülük	Gülнар 4-6 Yaş ve Hafızlık Kur'an Kursu	Gülнар	2022	2026	33.000.000					Devam Ediyor
244	Müftülük	İlice Mh. Camii	Mut	2019	2024	4.500.000					Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
245	Müftülük	Narlıdere Mh. Sertavul Sultan Alparslan Camii	Mut	2021	2024	4.500.000					Devam Ediyor
246	Müftülük	Karşıyaka Mh. Hz. Ali Camii	Mut	2022	2024	4.500.000					Devam Ediyor
247	Müftülük	Yenimahalle Kayraktepe Bilal-İ Habeşi Camii ve Kur'an Kursu	Silifke	2020	2025	8.000.000					Devam Ediyor
248	Müftülük	Hırmanlı Mahallesi Kemer Camii	Silifke	2021	2025	4.000.000					Devam Ediyor
249	Müftülük	Ayşe Betül Kız Kur'an Kursu	Tarsus	2022	2024	6.000.000					Devam Ediyor
250	Müftülük	Tarsus Cezaevi Camii	Tarsus	2022	2024	7.000.000					Devam Ediyor
251	Müftülük	Hastane Mescidi	Tarsus	2023	2024	5.000.000					Devam Ediyor
252	Müftülük	Gözne Mah. Kebendibi Camii ve Kur'an Kursu	Toroslar	2021	2025	50.000.000					Devam Ediyor
253	Müftülük	Hz. Mikdad Camii Tadilatı	Yenişehir	2022	2025	3.000.000					Devam Ediyor
254	Müftülük	İbrahim Koçak Camii	Yenişehir	2023	2028	50.000.000					Devam Ediyor
255	Müftülük	Mersin Üniversite Camii	Yenişehir	2017	2030	100.000.000					Devam Ediyor
256	Orman Bölge Müdürlüğü	Bölge ve İşletme Müdürlükleri Bina Yenileme	Tarsus	2024	2025	69.300.000	32.000.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
257	Orman Bölge Müdürlüğü	Endüstriyel Plantasyon	Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Bozyazı, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar	2024	2024	49.500.000	49.500.000	0	15.786.320	%97,00	Devam Ediyor
258	Orman Bölge Müdürlüğü	Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza	Akdeniz, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Tarsus, Toroslar	2024	2024	1.000.000	1.000.000	0	328.367	%100,00	Devam Ediyor
259	Orman Bölge Müdürlüğü	Fidan Üretim	Anamur, Mut, Çamlıyayla, Tarsus	2024	2024	43.075.000	43.075.000	0	22.630.000	%88,00	Devam Ediyor
260	Orman Bölge Müdürlüğü	İklimle Dirençli Ormancılık	Silifke, Tarsus	2024	2024	31.514.165	31.514.165	0	7.020.000	%15,00	Devam Ediyor
261	Orman Bölge Müdürlüğü	Orman Kadastro ve Tescili	Akdeniz, Bozyazı, Silifke, Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Mut, Erdemli	2024	2024	2.400.000	2.400.000	0	350.119	%69,00	Devam Ediyor
262	Orman Bölge Müdürlüğü	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele	Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar, Tarsus	2024	2024	21.000.000	21.000.000	0	12.000.000	%70,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
263	Orman Bölge Müdürlüğü	Orman Yolları Yapım ve Onarım	Anamur, Çamliyayla, Erdemli, Bozyazı, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar	2024	2024	76.119.000	76.119.000	0	58.118.195	%80,00	Devam Ediyor
264	Orman Bölge Müdürlüğü	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	Anamur, Bozyazı, Çamliyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Tarsus, Toroslar	2024	2024	14.300.000	14.300.000	0	5.497.187	%75,00	Devam Ediyor
265	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü	Deniz Ekosistem ve İklim Araştırma Merkezi	Erdemli	2012	2024	105.408.000	13.000.000	92.408.000	5.155.769	%45,00	Devam Ediyor
266	Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	Anamur Müzesi Deprem Performans Analizi ve Zemin Etüd Raporunun Hazırlanması İşi	Anamur	2024	2024	1.104.000	1.104.000	0	0	%40,00	Devam Ediyor
267	Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Kelenderis Antik Kentinde Bulunan Osmanlı Dönemi Kilisesinin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İ	Aydıncık	2023	2024	290.000	290.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
268	Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	Mersin Mut Alahan Manastırı Onarım İşi	Mut	2024	2024	1.480.800	1.480.800	0	0	%85,00	Devam Ediyor
269	Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	Mersin Uzuncaburç Tiyatro Restorasyonu	Silifke	2023	2024	90.179.842	33.916.385	0	33.916.385	%50,00	Devam Ediyor
270	Sağlık Müdürlüğü	Akdeniz Yenitaşkent Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)	Akdeniz	2024	2024	12.876.889	6.650.623	0	6.650.623	%55,00	Devam Ediyor
271	Sağlık Müdürlüğü	Anamur Çarıklar Aile Sağlığı Merkezi (3ahb)+112 Ashi	Anamur	2022	2026	8.400.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
272	Sağlık Müdürlüğü	Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası (20 Yataklı)	Bozyazı	2023	2025	105.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
273	Sağlık Müdürlüğü	Mersin Akdeniz Gündoğdu Mah.Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (10 Ahb)+112 Ashi	Akdeniz	2024	2025	34.887.000	5.872.633	0	5.872.633	%20,00	Devam Ediyor
274	Sağlık Müdürlüğü	Mersin Akdeniz Hal Mah.Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 Ahb)+112 Ashi	Akdeniz	2023	2026	55.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
275	Sağlık Müdürlüğü	Mersin Akdeniz İhsaniye Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 Ahb)	Akdeniz	2024	2025	39.827.000	1.205.787	0	1.205.787	%8,00	Devam Ediyor
276	Sağlık Müdürlüğü	Mersin Bahar Merkezi	Mezitli	2023	2026	250.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
277	Sağlık Müdürlüğü	Mersin Gülnar Asm (8ahb)+Tsm (T10)+112 Ashi Binası	Gülnar	2023	2026	55.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
278	Sağlık Müdürlüğü	Mersin Tarsus Mithatpaşa Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 Ahb)+112 Ashi	Tarsus	2023	2026	55.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
279	Sağlık Müdürlüğü	Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Yaşam Merkezi (A1 Tip)+Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 Ashi Hizmet Binası	Yenişehir	2023	2024	114.106.681	100.038.842	6.282.762	100.038.842	%95,00	Devam Ediyor
280	Sağlık Müdürlüğü	Mezitli 50 Ünitlik Adsm ve 150 Yataklı (200 Yatak Kapasiteli)Mezitli Devlet Hastanesi	Mezitli	2023	2025	964.376.400	328.821.616	182.800.999	328.821.616	%50,00	Devam Ediyor
281	Sağlık Müdürlüğü	Mut İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9)+Sağlıklı Hayat Merkezi+Deveci Asm (8 Ahb)+112 Ashi	Mut	2022	2026	55.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
282	Sağlık Müdürlüğü	Tarsus Kalburcu Aile Sağlığı Merkezi (10 Ahb)	Tarsus	2021	2026	35.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
283	Sağlık Müdürlüğü	Toroslar Çavuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası	Toroslar	2016	2026	3.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
284	Sağlık Müdürlüğü	Yenişehir 7 Nolu Ashi Binası	Yenişehir	2021	2026	2.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
285	Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı	Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım Geri Saha Düzenlemesi ve Atölye Ambar Kıyı Yapıları İnşaatı	Akdeniz	2022	2024	345.129.897	128.957.079	216.172.818	128.957.079	%98,00	Devam Ediyor
286	Tapu ve Kadastro Xıı. (Hatay) Bölge Müdürlüğü	Mersin İli 3.Grup Güncelleme İşi	Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Tarsus, Toroslar, Mut	2020	2024	1.336.485	597.273	739.212	0	%55,00	Devam Ediyor
287	Tapu ve Kadastro Xıı. (Hatay) Bölge Müdürlüğü	Mersin İli 5.Grup Kadastro Güncelleme İşi	Toroslar	2024	2025	16.329.134	16.329.134	0	970.040	%5,00	Devam Ediyor
288	Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü	İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Yönetimi	Mezitli	2024	2024	300.000	300.000	0	0	%95,00	Devam Ediyor
289	Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü	Tabiat Parkları Projesi	Anamur	2024	2024	1.350.000	1.350.000	0	0	%95,00	Devam Ediyor
290	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitki Sağlığı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi	Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir	2024	2024	2.528.992	2.528.992	0	889.536	%75,00	Devam Ediyor
291	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitkisel Üretim Karantina Hizmetleri	Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir	2024	2024	875.167	875.167	0	51.568	%75,00	Devam Ediyor
292	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi	Yenişehir	2024	2024	147.417	147.417	0	5.417	%75,00	Devam Ediyor
293	Tarım ve Orman Müdürlüğü	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir	2024	2024	355.093	355.093	0	355.093	%75,00	Devam Ediyor
294	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi	Yenişehir	2024	2024	38.600	38.600	0	30.580	%75,00	Devam Ediyor
295	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi	Yenişehir	2024	2024	249.998	249.998	0	199.566	%75,00	Devam Ediyor
296	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	Yenişehir	2024	2024	127.000	127.000	0	17.400	%75,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
297	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	Yenişehir	2024	2024	719.690	719.690	0	354.029	%75,00	Devam Ediyor
298	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	Yenişehir	2024	2024	899.320	899.320	0	772.068	%75,00	Devam Ediyor
299	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi	Yenişehir	2024	2024	10.140	10.140	0	10.139	%75,00	Devam Ediyor
300	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Su Ürünleri Üretimini Geliştirilmesi Projesi	Yenişehir	2024	2024	26.893	26.893	0	0	%75,00	Devam Ediyor
301	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi	Yenişehir	2024	2024	3.500	3.500	0	3.500	%75,00	Devam Ediyor
302	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	Yenişehir	2024	2024	100.000	100.000	0	86.000	%75,00	Devam Ediyor
303	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi	Yenişehir	2024	2024	4.910	4.910	0	4.910	%75,00	Devam Ediyor
304	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi	Yenişehir	2024	2024	480.000	480.000	0	391.200	%75,00	Devam Ediyor
305	Tarım ve Orman Müdürlüğü	Veteriner Biyolojik Ürünleri ve Soğuk Zincir Koşullarının İzlenmesi Projesi	Yenişehir	2024	2024	622.000	622.000	0	0	%75,00	Devam Ediyor
306	Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Tarsus	2023	2025	12.000.000	4.500.000	3.349.050	0	%28,00	Devam Ediyor
307	Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Tarsus	2024	2024	300.000	300.000	0	72.000	%24,00	Devam Ediyor
308	Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Kampüs Altyapısı	Tarsus	2019	2025	40.600.000	19.800.000	8.609.877	10.922.499	%48,00	Devam Ediyor
309	Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Muhtelif İşler	Tarsus	2024	2024	67.059.000	67.059.000	0	24.169.931	%36,00	Devam Ediyor
310	Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Tarsus Üniversitesi Kütüphane Binası Yapım İş	Tarsus	2023	2025	120.000.000	104.120.000	0	62.381.116	%52,00	Devam Ediyor
311	Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Yayın Alımı	Tarsus	2024	2024	1.500.000	1.500.000	0	396.716	%26,00	Devam Ediyor
312	Tcdd 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Tamamlama İş	Akdeniz	2022	2025	5.889.318.611	2.825.966.610	2.944.659.306	2.746.499.631	%28,00	Devam Ediyor
313	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	(Akbelen - Mersin Termik) Brş. N. - Mersin-1 Gıs Kablosu	Akdeniz	2018	2024	400.646.124	220.646.124	180.000.000	220.646.124	%70,00	Devam Ediyor
314	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	(Zeytinli - Gazdepo) Brş. N- Tarsus Osb Eih (Ttfo)	Tarsus	2024	2026	57.600.000	2.880.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
315	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	18. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Mersin İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması	Toroslar	2017	2025	70.920.000	28.800.000	60.000	0	%0,00	Devam Ediyor
316	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akbelen Gıs Tm Yenileme (Aynı Sahada)	Toroslar	2023	2026	86.400.000	2.400	2.400	0	%0,00	Devam Ediyor
317	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu 380 - Selvili Eih (Kop)(Ttfo)	Gülınar, Mut, Silifke	2022	2027	1.380.000.000	2.400	2.400	0	%0,00	Devam Ediyor
318	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu 380 Tm	Gülınar	2018	2026	624.000.000	96.000.000	83.248.670	24.636.627	%19,00	Devam Ediyor
319	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu 380 Tm İrtibatları (Ttfo)	Gülınar	2013	2024	96.000.000	54.000.000	42.000.000	0	%0,00	Devam Ediyor
320	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu Ngs - Akkuyu 380 Eih (Ttfo)	Gülınar	2018	2025	216.000.000	168.000.000	48.000.000	0	%0,00	Devam Ediyor
321	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu Ngs - Manavgat 380 Eih (Ttfo)	Gülınar	2020	2024	1.800.000.000	840.000.000	960.000.000	138.568.785	%36,00	Devam Ediyor
322	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Çamlıyayla Havza - Mersin 380 Eih (Ttfo)	Akdeniz, Çamlıyayla	2020	2025	96.000.000	28.800.000	2.400	0	%0,00	Devam Ediyor
323	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Kadıncık-1 - Toroslar Eih (Ttfo)	Tarsus	2020	2025	24.000.000	4.800.000	2.400	0	%0,00	Devam Ediyor
324	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Kadıncık-1 - Toroslar Eih Yenileme (Ttfo)	Tarsus	2021	2025	133.920.000	38.400.000	2.400	0	%0,00	Devam Ediyor
325	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Kuzey Adana K.D. - Karahan - Zeytinli - Tarsus Eih Yenileme (Ttfo)	Tarsus	2022	2026	300.000.000	2.400	2.400	0	%0,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
326	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Mersin Termik- Karacailyas Mevki Eih Yenileme	Akdeniz	2021	2026	36.000.000	2.400	2.400	0	%0,00	Devam Ediyor
327	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Mersin-1 Gıs	Akdeniz	2018	2024	267.289.066	159.289.066	108.000.000	159.289.066	%85,00	Devam Ediyor
328	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Mersin-2 - Akbelen - Mersin-3 Eih Yenileme (Ttfo)	Akdeniz-Yanpar-Çamlıyayla	2014	2026	86.400.000	2.400	24.000	0	%0,00	Devam Ediyor
329	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Tarsus Gis Tm Yenileme	Tarsus	2013	2026	43.200.000	2.400	2.400	0	%0,00	Devam Ediyor
330	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Tarsus Osb - Adana Eih(Ttfo)	Tarsus	2024	2026	504.000.000	25.200.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
331	TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Tarsus Osb Tm	Tarsus	2022	2025	420.000.000	315.112.201	60.000.000	315.112.201	%22,00	Devam Ediyor
332	TOKİ Başkanlığı	Mersin İli Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 415 Adet Konut , 50 Dükkan 1'er Adet Cami, Kreş, Ticaret ve Kültür Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Akdeniz	2021	2025	110.263.000	77.194.894	38.629.991	38.564.903	%70,01	Devam Ediyor
333	TOKİ Başkanlığı	Yenişehir İlçesi Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaat ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Yenişehir	2022	2024	37.865.000	12.765.544	11.724.598	1.040.946	%35,77	Devam Ediyor
334	TOKİ Başkanlığı	Mersin İli Mezitli İlçesi Bozön Mahallesi 2 Etap 478 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi (12 Dükkanlı) ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Mezitli	2023	2025	885.000.000	601.891.518	132.138.619	469.752.899	%68,01	Devam Ediyor
335	TOKİ Başkanlığı	Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık (Atatürk) Mahallesi 286 Adet Konut + (2 Kd)+ 1 Adet Ticaret (6 Dükkanlı) + 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Aydıncık	2023	2024	507.500.000	418.915.675	63.223.850	335.691.825	%82,54	Devam Ediyor
336	TOKİ Başkanlığı	Mersin İli, Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi 1. Etap 550 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	Yenişehir	2023	2025	1.119.000.000	271.665.105	0	271.665.105	%24,28	Devam Ediyor
337	TOKİ Başkanlığı	Mersin İli, Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi 2. Etap 522 Adet Konut, 1 Adet 12 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	Yenişehir	2023	2025	1.095.000.000	441.959.061	0	441.959.061	%40,36	Devam Ediyor
338	TOKİ Başkanlığı	Mersin İli Mezitli İlçesi Bozön Mahallesi 1. Etap 471 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi (12 Dükkanlı) ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Mezitli	2024	2026	954.099.000	0	0	0	%3,50	Devam Ediyor
339	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü	Aydıncık Yat Limanı	Aydıncık	2021	2026	198.674.000	39.000.000	155.567.648	14.990.941	%89,00	Devam Ediyor
340	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü	Taşucu Balıkçı Barınağı Geliştirilmesi İnşaatı Etüt-Proje İşleri	Silifke	2020	2024	700.000	58.010	349.680	0	%85,00	Devam Ediyor
341	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Mersin Akdeniz Müftü Camii Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat Projeleri Hazırlanması İşi	Akdeniz	2016	2024	285.000	117.500	167.500	0	%75,00	Devam Ediyor
342	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Akdeniz Kaymakamlığı Hizmet Binası Jeneratör Alım İşi	Akdeniz	2023	2024	2.603.988	603.988	2.000.000	500.000	%100,00	Devam Ediyor
343	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Anamur Hükümet Konağı Yapım İşi	Anamur	2023	2024	155.820.874	75.875.477	79.945.397	75.875.477	%97,00	Devam Ediyor
344	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Anamur Antik Kenti I. Etap Çevre Düzenleme İşi	Anamur	2024	2025	36.921.980	36.921.980	0	5.852.010	%25,00	Devam Ediyor
345	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Arsıncık Eski Cami Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik ve Mekanik Projelerinin Hazırlanması İşi	Toroslar	2022	2024	140.359	140.359	0	0	%80,00	Devam Ediyor
346	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Aydıncık Kelenderis Antik Kenti Gezi Güzergahı Projesi Hazırlama İşi	Aydıncık	2022	2024	374.177	374.177	0	0	%95,00	Devam Ediyor
347	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Erdemli Akkale Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, Anıt Mezar ve Büyük Sarnıç Projeleri	Erdemli	2023	2024	463.073	463.073	0	0	%70,00	Devam Ediyor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
348	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Eski Çankaya İlkokulu (Kurtuluş Mektebi) Restorasyonu	Akdeniz	2024	2024	15.205.387	15.205.387	0	3.278.460	%25,00	Devam Ediyor
349	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Mersin Büyükşehir Belediyesi Tescilli Hizmet Binası Restorasyon İşi	Akdeniz	2024	2025	4.061.834	4.061.834	0	0	%10,00	Devam Ediyor
350	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Kalesi İçindeki Mekanların I. Etap Konservasyon ve Restorasyonu İşi	Silifke	2024	2025	5.001.137	5.001.137	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
351	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Ortaöğren Camii Restorasyonu İşi	Silifke	2024	2025	6.403.645	6.403.645	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
352	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Sömek Mahallesi Eski Taş Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat (Statik), Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi	Silifke	2022	2024	77.235	77.235	0	0	%99,00	Devam Ediyor
353	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Taşhan ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hazırlanması İşi	Silifke	2020	2024	293.049	293.049	0	0	%95,00	Devam Ediyor
354	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Yenişehir Hükümet Konağı Yapım İşi	Yenişehir	2024	2025	189.379.234	189.379.234	0	105.572.814	%58,00	Devam Ediyor