

# MUT İLÇESİ YATIRIM KİTAPÇIĞI (2002-2017)



## GENEL BİLGİLER

**Mut İlçesinin 102 Mahallesi bulunmaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Mut İlçesinin toplam nüfusu 62.396'tır.**



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Sakız İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2003	151.621	10 Ek Derslik
Mut Aşağıköşerli İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2004	448.649	5 Ek Derslik
Mut Mareşal Fevzi Çakmak Pans.İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2004	300.089	21 Ek Derslik
Mut Kravga İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2005	98.400	5 Ek Derslik
Mut Sakız İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2005	76.000	5 Ek Derslik
Mut Evren Azmak Kırkkavak İlköğretim Okulu	Eğitim	2006-2006	315.000	10 Ek Derslik
Mut Anadolu Lisesi	Eğitim	2005-2006	1.975.042	16 Derslik

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Cumhuriyet İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2007	1.214.024	21 Ek Derslik
Mut Hamamkaratahta İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2007	180.000	4 Ek Derslik
Mut 75.Yıl Dıştaş İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	278.990	8 Ek Derslik
Mut Yalnızcabağ İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	243.279	5 Ek Derslik
Mut Alaçam İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	205.004	5 Ek Derslik
Mut Göksu Beldesi Kravga İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2009	168.740	5 Ek Derslik
Mut Dağpazarı İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2009	128.811	Yemekhane





## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Yalnızcabağ İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2009	200.637	5 Ek Derslik
Mut Mareşal Fevzi Çakmak Yıbo.	Eğitim	2008-2010	547.936	Spor Salonu
Mut Şehit Bilal Konya İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	524.362	10 Ek Derslik
Mut Şehit Ahmet Ersoy İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	184.079	Yemekhane
Mut Evren İlköğretim Okulu	Eğitim	2011-2011	180.000	Yemekhane
Mut Karacaoğlan İlköğretim Okulu	Eğitim	2010-2012	874.056	14 Ek Derslik
Mut(Gülbahçem) Anaokulu	Eğitim	2012-2013	722.220	4 Derslik
Mut Öğrenci Pansiyonu (200 Öğr.)	Eğitim	2012-2014	3.608.981	Pansiyon



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Ortaokulu(Osman Nuri Yalman A.L)	Eğitim	2013-2014	2.339.254	24 Derslik
Anadolu Lisesi Çevre Duvarı İnş.	Eğitim	2013-2013	87.900	Yapım İşi-İl Özel İdare



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut 2 Nolu Sağlık Ocağı İnşaatı Yapım İşi.	Sağlık	2008 - 2009	346.000	Sağlık Ocağı
Mut Devlet Hastanesi	Sağlık	2013-2016	21.700.000 TL	75 Yataklı



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Kültür Merkezi İnşaatı	Kültür Turizm	2004-2006	1.643.500	Yapım İşi
Alahan Manastırı Restorasyon ve Elektrik İşleri	Kültür Turizm	2010-2015	2.695.600	Bakım Onarım





## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut-Ermenek Yolu	Ulaştırma	2013-2016	58.551.000 TL	25 Km Tek Yol – Bitümlü Sıcak, Karışım
Mut Şehir Geçişi	Ulaştırma	2012-2015	26.746.000 TL	2x2 BY-BSK (Bitümlü Sıcak Karışım)

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Spor Salonu Yapımı	Gençlik ve Spor	2006-2007	873.200	500 Kişilik
Mut Spor Salonu Bakım+Onarım	Gençlik ve Spor	2016-2016	350.460	Onarım
Mut Şehit Emin Çelik Kız Öğrenci Yurdu	Gençlik ve Spor	2013-2014	2.970.000	200 Yataklı-Kaymakamlık



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Orman Bölge Müdürlüğü Çalışmaları	Orman	2003-2014	8.676.536	Orman Koruma, Kadastro, Amenajman
Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza	Orman	2015-2016	6.616.161	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (23 proje)



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Gezende Hes Tm Tevsiat	Enerji	2012-2016	7.138.678 TL	TM



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası	Sosyal Hizmetler	2015-2015	250.000	Hizmet Binası-Kaymakamlık
Mut Sevgi Evleri Konut Projesi(TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2013-2014	1.575.000	63 Konut



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Tarihi Mekanlarında Kentsel Tasarım Ve Sokak Sağıklaştırma Projesi İşı	Diđer Kamu Hizmetleri- Yikob	2012-2012	19.475	Tescilli Kùltür Varlıđı
Mut Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım, Sokak Sağıklaştırma Ve Çevre Düzenleme İşı	Diđer Kamu Hizmetleri- Yikob	2014-2016	2.108.719	Tescilli Kùltür Varlıđı
Mut İlçesi Dađpazarı Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşı	Diđer Kamu Hizmetleri- Yikob	2016-2016	1.051.109	Tescilli Kùltür Varlıđı





## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Ovası Sulaması	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	1995-2013	145.462.000	Sulama
Pompa İstasyonu Kreyn Vinç Temini	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2009-2009	63.000	Temin
Mut Deresi Islahı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2013-2013	5.900.000	Dere Islahı
Mut II.Kısım İçmesuyu	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	1996-2004	14.040.000	Depolar-Depolar arası bağ. Hattı Platform Kazısı
Belediye Hizmet Binası	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2011-2012	2.678.000	Bodrum+2 Kat

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mut Hacınuhlu Kelce Göleti Geçirimsizlik Tedbirlerinin Alınması	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2016-2017	10.550.000 TL	Sulama
Mut Hacınuhlu Kelce Göleti Sulaması	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2014-2015	1.200.000 TL	Sulama
Mut Hacınuhlu Kelce Göleti	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2014-2015	9.205.000 TL	Sulama
Mut Beci Deresi Islahı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2016-2016	4.700.000 TL	Islah
Mut Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2013-2016	7.275.142 TL	Atıksu Arıtma Tesisi



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin-Mut Lal Ağa (Lala Paşa) Camii Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2006	170.851	Restorasyon
Dağ Camii	Diğer Kamu Hizmetleri	2007-2007	30.000	Proje Temini
Gıda Tarım Hizmet Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2015-2015	320.000	Yapım İşi
Deveci Mahallesi Konut Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	Diğer Kamu Hizmetleri	2011-2014	5.218.000	96 Konut, Altyapı ve Çevre
PTT Bina Tadilatları	Diğer Kamu Hizmetleri	2012-2016	132.200	PTT Bank Konsept
MRS-Mut 3402 S.K./22-A Uygulaması	Diğer Kamu Hizmetleri	2010-2010	845.313	Kadastral Harita ve Harita Bilgilerinin Güncellenmesi- Tapu
MRS-Mut II 3402 S.K./22-A Uygulaması	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	365.979	Kadastral Harita ve Harita Bilgilerinin Güncellenmesi- Tapu



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2016-2016	243.959	Çevre Şehircilik
Hükümet Konağı İkmal İnş.	Diğer Kamu Hizmetleri	2008-2008	1.414.000	Çevre Şehircilik
Kaymakamlık Lojman İnş.	Diğer Kamu Hizmetleri	2010-2010	207.000	Çevre Şehircilik
Milli Park-Doğa Koruma Çalışmaları	Diğer Kamu Hizmetleri	2003-2016	3.063.309	Doğa Koruma ve Milli Parklar
İlçe KGYS Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	496.882	Emniyet
Jeolojik Araştırmalar	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2012	179.304	MTA

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	141.565	Yapım İşi
Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	32.832	Yapım İşi
Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	47.196	Yapım İşi

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin Mut Sulaması İkmalı	Mut	2016-2017	4.430.965	831.202	1.087.100	1.087.100	100	49	Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mersin Mut Aydınoğlu, Gökçetaş ve Işıklar Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Mut	2017-2018	11.136.403	-	-	-	-	-	18.08.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanacaktır.
Mersin Mut Esençay, Gençali, Geçimli ve Kayaönü Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Mut	2017-2018	7.012.373	-	-	-	-	-	01.08.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır.
Mersin-Mut Dereyurt Göleti ve Sulaması	Mut	2015-2017	19.492.798	12.687.548	1.307.801	1.307.799	100	67	Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mersin Mut Pirinçsuyu Deresi Islahı	Mut	2016-2017	2.152.335	1.396.341	246.658	246.627	100	78	Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mersin Mut Hacısait (Gelemiş) Deresi Islahı	Mut	2016-2017	4.555.500	-	2.803.522	2.803.498	100	60	Çalışmalar Devam Etmektedir.





## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin Mut Göksu Nehri (Fakırca Mevki) Deresi Islahı	Mut	2016-2017	2.944.600	748.724	723.780	721.089	100	50	Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mersin Mut Kurtsuyu Deresi Islahı	Mut	2016-2017	2.931.162	597.618	667.850	667.835	100	44	Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mersin-Mut Kurtsuyu Sulaması	Mut	2014-2017	31.209.250	14.911.934	10.763.400	10.763.307	100	60	Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mersin-Mut Kurtsuyu Sulaması TCK Yol Geçişleri	Mut	2016-2017	-	-	30.546	30.546	100		
Mersin-Mut Çaltılı Göleti	Mut	2017-2018	1.456.710	-	-	-	-	-	16.06.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır. Orman İzinleri İçin Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Müracaatlar Yapılmıştır.
Mersin Mut Çatalharman, Kurtuluş ve Bağcağız ve Silifke Evkafçiftliği Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Mut Silifke	2017-2018	10.300.000	-	-	-	-	-	İhalesi 28.07.2017 Tarihinde Yapılmış Olup, Süreç Devam Etmektedir.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Gazi Ortaokulu	Pınarbaşı Mah.	2017-2018	3.773.640	-	-	-	-	10	Devam Etmektedir.
İmam Hatip Lisesi	Deveci Mah.	2017-2018	8.378.000	-	-	-	-	10	Devam Etmektedir.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mut - Ermenek Yolu (KM:10+000- 25+300 Arası Üstyapı İşleri İle KM:25+300- 41+405,86 Arası)	Mut	2016-2017	32.300.000	14.120.000	500.000	8.000.000	68	67	Toplam 41,4 Km Uzunluğunda, TY Standardındaki Yolun 25,3 Km Si TY-SK Olarak Tamamlanmıştır. İhale Edilen Bu Kesimin Proje Uzunluğu 16,1 Km Olup SK>BSK Çalışmaları Yapılacaktır. 2016 Yılı Sonu İtibariyle 6 Km TY- SK>BSK Tamamlanmıştır. 2017 Yılında 10,1 Km TY- SK>BSK Yapılarak Yolun Bitirilmesi Hedeflenmekte Olup 7 Km' Si Tamamlanmıştır.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Silifke-Mut -Konya Hd. Yolu	Silifke Mut	2011-2020	1.302.000.000	133.890.000	19.275.000	15.140.000	11	15	Toplam 112 Km Uzunluğundaki Aks Bünyesinde, 8 Adet Tünel (10.798 M) Ve 9 Adet Viyadük (3.293 M) Bulunmaktadır. Bugüne Kadar Toplam 57,5 Km By ((31,7 Km Bsk, 25,8 Km Sk)) Tamamlanarak Trafiğe Açılmıştır. 2 Kesimde Yapım Çalışmaları İle 1 Kesimde İhale Hazırlık Çalışmaları Devam Etmektedir. Proje Tamamlandığında Yol 12 Km Kısılacaktır.
Gülner-Mut İl Yolu (Km:0+000-37+253,277)	Gülner Mut	2017-2018	132.800.000	-	15.000.000	-	-	-	Proje Uzunluğu 37,3 Km Olan Yol TY-BSK Standardındadır. Yolun 14.07.2016 Tarihinde Bölge Müdürlüğüne İhalesi Yapılmış Olup 06.02.2017 Tarihinde Çalışmalara Başlanmıştır. 2017 Yılında Muhtelif Kesimlerdeki Toprak İşlerinde Çalışılacaktır. Kamulaştırma Planı Hazırlanmış Ve Kamu Yararı Kararı Alınmıştır.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
<p>Mersin İli;</p> <p>1- )Mut İlçesinde KADI (GÖKSU) (70 m.)</p> <p>2-) Erdemli İlçesinde ASLANLI TAŞ KÖPRÜSÜ (50 m.)</p> <p>3- ) Anamur ilçesinde ALAKÖPRÜ(80 m.)</p> <p>4-) Silifke İlçesinde SİLİFKE (Göksu)(110 m) tarihi köprü onarımları</p>	Mut	2013-2017	6.087.000	535.000	5.000	-	-	-	<p>Mut İlçesinde, Tarihi Kadı (Göksu) Köprüsünde Restorasyon Çalışmalarına Başlanmıştır. *Aslanlıtaş Köprüsünde Restorasyon Çalışmaları Devam Etmektedir. 2017 Yılı İçinde Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Hedeflenmektedir. *Anamur İlçesinde Alaköprü 2016 Yılı İçinde Proje Çalışmaları Tamamlanmıştır.Tarihi Köprü Anamur Ermenek İl Yolu Üzerinde Yer Almakta Olup, Restorasyon Çalışmalarına Başlanabilmesi İçin Alternatif Köprü Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Gerekmemektedir. *Silifke İlçesinde Göksu (Taşköprü) Köprülerinin Proje Çalışmaları G.Müdürlükçe Onaylanmıştır. 2017 Yılında Restorasyon Çalışmalarına Başlanacaktır.</p>



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ORMAN

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (10 proje)	Mut	2017-2017	3.212.192	-	3.212.192	2.523.306	-	-	



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TEİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Akkuyu NGS-Seydişehir EİH (KOP) (TTFO)	Gülnar Mut	2014-2021	107.000.000	2.000.000	2.000	-	-	-	Kamulaştırma Çalışmaları Devam Etmektedir.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/VAKIFLAR

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Dağ Camii Restorasyonu	Mut	2016-2017	168.173	-	168.173	-	-	10	Koruma Alanında Kalan 1.050 M <sup>2</sup> 'lik Kısmın Kamulaştırma Çalışmalarına Başlanılmış Olup Kamulaştırma Çalışmaları Ve Revize Projenin Onayına Kadar Çalışmalara Ara Verilmiştir.
Kızılminare Cami Proje Temin İşi	Mut	2016-2017	194.000	-	194.000	-	-	50	Proje Hazırlama Çalışmaları Devam Etmektedir.
Nurettin Sofu Türbesi Proje Temin İşi	Mut	2017-2018	90.850	-	90.850	-	-	25	Proje Hazırlama Çalışmaları Devam Etmektedir.



## PLANLANAN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mut Barajı	Mut	2018-2021	363.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Mut Kadıkızı Göleti	Mut	2018-2020	25.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Mut Bozdoğan Göleti	Mut	2018-2020	17.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Mut Yalnızcabağ Göleti ve Sulaması	Mut	2018-2020	22.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Mut Gelemiş "Aşağıköşerli" Göleti ve Sulaması	Mut	2018-2020	28.500.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Mut Narlıdere Göleti ve Sulaması	Mut	2018-2020	15.500.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.



## PLANLANAN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mesleki Tek. And. Lisesi 16 Ders.+200 Öğrn. Pans.	Mut	2017-2019	17.000.000	Proje Aşamasındadır.
4 Derslikli Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi	Mut	2017-2019	4.000.000	Yeni Proje

## PLANLANAN YATIRIMLAR/YİKOB (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Kırsal Altyapı Destek 2. Bölge Yapım İşi	Anamur/Gercebahşiş Aydıncık/Yenikaş Bozyazı/Kömürlü Gülнар/Kızılca Mut/Arıkuyusu Silifke/Yalnızcabağ Silifke/Sarıaydın			1. Etap Kendi İçerisinde 1. Bölge Ve 2. Bölge Olarak Ayrılmıştır. 2. Bölge 21.08.2017 Tarihinde Saat 14:00'da İhalesi Yapıldı